



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Secretaria de Obras e Habitação  
Departamento de Obras Públicas

---

## BOLETIM DE ATESTE DE MEDIÇÃO DE OBRA Liberação de Parcela

---

**Processo Nº.:** 22/1900-0003063-7

**Contratante:** Secretaria de Educação

**Contratada:** ENE Construções e Instalações Ltda

**CNPJ:** 39.773.485/0001-46

**Imóvel:** E.E. Carmem Alice Laviaguerre

**Município:** Guaíba

**CROP:** 12ª CROP

---

**Objeto da obra:** Reforma Emergencial

**Parcela nº:** 1ª parcela de 2 parcelas

**Valor total atestado da Parcela:** R\$ 160.017,30

**Fiscal Responsável:** Dirk Marinho de Werk

**CAU/CREA:** nº CAU/CREA 16048-2

**Data da medição:** 18/04-2022

**Valor original do Contrato:** R\$ 387.770,46

**Valor consolidado do Contrato (após aditivos):** R\$

**Percentual acumulado de Execução da obra:** 41,27%

**Valor acumulado atestado da obra:** R\$ 160.017,30

**Período de Cronograma:** 25/03/2022 a 23/04/2022

**Período de Execução:** 25/03/2022 a 18/04/2022

---

Atestamos a execução dos serviços descritos abaixo, relativos à Parcela nº 1, totalizando R\$ 160.017,30 (cento e sessenta mil, dezessete reais e trinta centavos). O Fiscal de Contrato pode solicitar à empresa executora a entrega da nota fiscal para posterior liquidação e pagamento, nos seguintes valores, conforme a medição:

**Valor total da Parcela:** R\$ 160.017,30, sendo:

**Valor Mão-de-obra:** R\$ 50.304,65

**Valor Material:** R\$ 109.712,65

**Observação:** os valores acima referem-se aos estabelecidos no Contrato, desconsiderando possíveis multas ou reajustes a partir do(s) índice(s) definido(s) no mesmo.

**Observações do Fiscal da Obra:**

Fatura encaminhada dentro do prazo contratual.

Relação de serviços executados na parcela, conforme cronograma físico-financeiro abaixo:

Grupo	Valor Mão-de-Obra	Valor Material	Valor total	%
1. Administração da Obra	R\$ 1.026,78	R\$ 0,00	R\$ 1.026,78	50 %
2. Mobilização da Obra	R\$ 30,84	R\$ 4.756,52	R\$ 4.787,36	95,11%
3. Serviços Iniciais	R\$ 1.088,00	R\$ 0,00	R\$ 1.088,00	100 %
4. Recuperação da Cobertura Bloco Administrativo.	R\$ 6.091,94	R\$ 26.744,40	R\$ 32.836,34	40,77%
5. Recuperação Cobertura Bloco Lateral Direita	R\$ 27.703,14	R\$ 35.997,20	R\$ 63.700,34	47,44%
6. Recuperação Bloco dos Fundos	R\$ 1.531,20	R\$ 5.626,85	R\$ 5.968,50	69,81%
7. Recuperação Cobertura Cozinha/refeitório	R\$ 6.781,53	R\$ 21.066,33	R\$ 27.847,86	35,73%
8. Recuperação Cobertura Ginásio	R\$ 359,80	R\$ 2.923,90	R\$ 3.283,70	32,52%
9. Recuperação Cobertura Banheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %
10. Recuperação Pórtico de Entrada	R\$ 5.383,72	R\$ 12.412,55	R\$ 17.796,27	84,77%
11. Vidraçaria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %
12. Pinturas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %
13. Serviços Finais	R\$ 307,70	R\$ 184,90	R\$ 492,60	25 %

<b>Total 1ª Parcela</b>	<b>R\$ 50.304,65</b>	<b>R\$ 109.712,65</b>	<b>R\$160.017,30</b>	<b>41,27%</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

Fotos atestando a execução dos serviços podem ser visualizadas no SPGP.

**DIRK MARINHO DE WERK**  
**ID 1893904-04**  
**12ª CROP**  
**20/04/2022**